

INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTADISTICA E INFRAESTRUCTURA TRIMESTRE 4 2019.

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ENERO 2020

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO																		
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO LT-3 2da. ETEPA (CUERPO B)																			
OCTUBRE	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES ACCIONES: SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIAS EN FALSO PLAFON; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 6MM.; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO DURANODIC Y PANELAR DE 6 MM. LIMPIEZA DE MUROS Y PISOS PARA TERMINACION DE LA SEGUNDA ETAPA CONSTRUCTIVA, EN LOS LABORATORIOS ADAPTADOS.	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES																		
	PINTURA EN EDIFICIOS UD2, UD3, UD4 E IMPERMABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EDIFICIO UD-4																			
NOVIEMBRE	PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIOS UD-2, UD-3 Y UD-4, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE LOSA DE CONCRETO EXPUESTA, CALAFATEADO EN GRIETAS EXISTENTES, APLICACIÓN DE BARRIDO CEMENTO-ARENA PARA SELLADO DE POROSIDAD, APLICACIÓN DE PRIMARIO BASE AGUA PARA LIGA DEL LIENZO IMPERMEABILIZANTE A LOSA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON TERMOFUSION DE 4 MM. DE ESPESOR.	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES																		
	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE AUTORIZACION DE LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5 , A TRAVÉS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE)																			
	PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA COSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5																			
DICIEMBRE	<table border="0"> <tr> <td>PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN</td> <td>28 DE NOVIEMBRE 2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VISITA DE OBRA</td> <td>04 DE DICIEMBRE 2019</td> <td>15:00 HRS.</td> </tr> <tr> <td>JUNTA DE ACLARACIONES</td> <td>04 DE DICIEMBRE 2019</td> <td>15:00 HRS.</td> </tr> <tr> <td>APERTURA DE SOBRES TÉCNICO Y ECÓNOMICO</td> <td>12 DE DICIEMBRE 2019</td> <td>09:00. HRS</td> </tr> <tr> <td>FALLO</td> <td>16 DE DICEMBRE 2019</td> <td>09:00 HRS</td> </tr> <tr> <td>FIRMA DE CONTRATO</td> <td>18 DE DICIEMBRE 2019</td> <td>15:00 HRS.</td> </tr> </table>	PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	28 DE NOVIEMBRE 2019		VISITA DE OBRA	04 DE DICIEMBRE 2019	15:00 HRS.	JUNTA DE ACLARACIONES	04 DE DICIEMBRE 2019	15:00 HRS.	APERTURA DE SOBRES TÉCNICO Y ECÓNOMICO	12 DE DICIEMBRE 2019	09:00. HRS	FALLO	16 DE DICEMBRE 2019	09:00 HRS	FIRMA DE CONTRATO	18 DE DICIEMBRE 2019	15:00 HRS.	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES
PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	28 DE NOVIEMBRE 2019																			
VISITA DE OBRA	04 DE DICIEMBRE 2019	15:00 HRS.																		
JUNTA DE ACLARACIONES	04 DE DICIEMBRE 2019	15:00 HRS.																		
APERTURA DE SOBRES TÉCNICO Y ECÓNOMICO	12 DE DICIEMBRE 2019	09:00. HRS																		
FALLO	16 DE DICEMBRE 2019	09:00 HRS																		
FIRMA DE CONTRATO	18 DE DICIEMBRE 2019	15:00 HRS.																		

<p>INICIO DE OBRA TERMINO PLAZO DE EJECUCIÓN</p>	<p>30 DE DICIEMBRE DE 2019 19 DE JULIO DE 2020 203 DÍAS</p>	

EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES LT-3





COLOCACIÓN DE LUMINARIOS, CANCELERIA DE ALUMINIO DURANODIC, VIDRIOS DE 6MM.Y LIMPIEZA DE MUROS Y DE PISOS



TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA Y CALEFATEO DE GRIETAS EN EDIFICIOS DE DOCENCIA UD-2, UD-3 Y UD-4



TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS DE DOCENCIA UD-2, UD-3 Y UD-4



TRABAJOS DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN DE 4 MM DE ESPESOR EN EDIFICIO DE DOCENCIA UD-4