

## INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADÍSTICA TRIMESTRE 3 2021

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE OCTUBRE DE 2021

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
<b>TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE CAFETERÍA</b>		
<b>JULIO</b>	TRABAJOS EJECURADOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR DE 4"X2", PTR DE 3"X1 ½" Y SOLERA DE 3"X3/16", PARA RECIBIR CUBIERTA DE POLICARBONATO DE 4MM. EN ZONA DE ACCESO A COCINA: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN MAL ESTADO EN ÁREAS DE SANITARIOS MUJERES, HOMBRES Y VESTÍBULO DE ACCESO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO DE FACHADA POSTERIOR; REPARACIÓN DE LOSETAS DE PORCELANITO EN PISO DE AULA 5 Y PASILLO DE CIRCULACIÓN PLANTA ALTA EDIFICIO UD-6.	<b>BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES</b>
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EDIFICIOS: LT-1; LT-2; UD-1; UD-5; GIMNASIO; SALA ESPERA.</b>		
<b>AGOSTO</b>	SE EJECUTARON TRABAJOS DE RETIRO DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE, EN AZOTEA DE EDIFICIO LT-2 Y GIMNASIO. SE EJECUTARON TRABAJOS DE RETIRO LOSETA EN AZOTEA EN EDIFICIO UD-1, LT-1, POSTERIORMENTE SE REALIZAN TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PRIMER ASFALTICO PARA RECIBIR MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE LIENZO PREFABRICADO GRANULAR DE 4 MM. DE IGUAL FORMA SE RETIRA CARPETA DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA DE GIMNASIO EN MAL ESTADO PARA APLICACIÓN PRIMER ASFALTICO, Y RECIBIR MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE LIENZO PREFABRICADO GRANULAR DE 4 MM, ESTOS MISMOS TRABAJOS SE EJECUTAN EN SALA DE ESPERA.	<b>BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES</b>
<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EDIFICIO DE CAFETERÍA</b>		
<b>SEPTIEMBRE</b>	SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSISTENTE EN IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA, CAMBIO DE CANALÓN PLUVIAL, ACABADOS Y OBRA EXTERIORES SIGUEN EJECUTANDO TRABAJOS DE RETIRO Y REPOSICIÓN DE FALSO PLAFÓN, EN LOS EDIFICIOS QUE SE LE ESTÁ DANDO MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE GIMNASIO.	<b>BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES</b>

### TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE CAFETERÍA



**COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR 3"X1 ½" PARA RECIBIR CUBIERTA DE POLICARBONATO, REPARACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON TABLA CEMENTO EN SANITARIOS DE CAFETERÍA PINTURA EN FACHADA POSTERIOR**

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EDIFICIOS: LT-1; LT-2; UD-1; UD-5; GIMNASIO; SALA ESPERA.**



**TRABAJOS DE RETIRO DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO LT-2, TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LOSETA EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIOS UD.1 Y LT.1 Y CANALON PARA DESALJOJO DE AGUAS PLUVIALES CON SECCION HIDRAULICA INSUFICIENTE CUBIERTA DEL GIMNASIO.**



**TRABAJOS DE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO Y TENDIDO DE RELLENO CON CACAHUITILLO PARA DAR PENDIENTE EN LOSA DE AZOTEA DE SALA DE ESPERA, APLICACIÓN DE PRIMER ASFALTICO PARA RECIBIR MEMBRANA DE IMPERMEABILIZANTE GRANULAR DE 4MM. DE ESPESOR EN EDIFICIO LT-2**



**TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PRIMER ASFALTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GÁRGOLA DE CONCRETO PARA DESALJOJO DE AGUAS PLUVIALES EN SALA DE ESPERA, Y APLICACIÓN DE PRIMER ASFALTICO PARA RECIBIR MEMBRANA GRANULAR DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO UD-1**



TRABAJOS DE RETIRO DE MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MAL ESTADO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ENLADRILLADO, APLICACIÓN DE PRIMER ASFALTICO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE IMPERMEABILIZANTE DE 4 MM DE ESPESOR EN EDIFICIO UD-5.



**TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 EN GIMNASIO EN JUNTA CONSTRUCTIVA, COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO LT-1, RETIRO Y REPOSICIÓN DE FALSO PLAFÓN EN EDIFICIOS UD-1 Y LT-1.**



SE EJECUTARON TRABAJOS DE RETIRO DE FALSO PLAFÓN EN MAL ESTADO Y REPOSICIÓN EN EDIFICIO LT-1 Y TENDIDO DE GRAVA DE 1/4" (SELLO) PARA ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL EDIFICIO LT-3



SE EJECUTARON TRABAJOS DE RESANE EN MUROS DE GIMNASIO PARA EVITAR FILTRACIONES POR LLUVIA Y APLICACIÓN DE PINTURA