



**INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EME S.A. DE C.V.**

Dependencia: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Sistema de Administración y Control de Obra

CODIGO: FAM-SUP-02-2020 CCT: 29EPO0001C

Concurso No. UPT-LP-002-2020

Fecha: 06-nov-20

Obra: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO

EDIFICIO LT-III CONCLUSION DE LABORATORIO PESADO Y OBRA EXTERIOR,  
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ANDADORES.

PE - 10

Fecha: 06-nov-20

Fecha Inicio: 16-nov-20

Fecha Terminación: 27-dic-20

Duración: 42.00

Nivel Educativo: SUPERIOR

Lugar: SAN PEDRO XALCALTZINCO,

TEPEYANCO, TLAXCALA.

**PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS**

PARTIDA	Inicio	Fin	Duración	16-Nov-2020	23-Nov-2020	30-Nov-2020	7-Dic-2020	14-Dic-2020	21-Dic-2020	Total
<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA</b>										
<b>02 Obra Exterior</b>										
01 CIMENTACION	16-nov-20	21-nov-20	6.00	100.00%						100.00%
				\$193,593.07						\$193,593.07
02 ESTRUCTURA	18-nov-20	21-nov-20	4.00	100.00%						100.00%
				\$6,034.02						\$6,034.02
03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS	16-nov-20	21-nov-20	6.00	100.00%						100.00%
				\$460,480.52						\$460,480.52
04 HERRERIA	21-nov-20	21-nov-20	1.00	100.00%						100.00%
				\$9,690.31						\$9,690.31
05 INSTALACIONES	16-nov-20	29-nov-20	14.00	29.00%	71.00%					100.00%
				\$428,984.55	\$1,050,272.53					\$1,479,257.08
<b>Edificación</b>										
01 CIMENTACION	23-nov-20	06-dic-20	14.00		4.34%	95.66%				100.00%
					\$14,458.60	\$318,688.86				\$333,147.46
02 ESTRUCTURA	30-nov-20	06-dic-20	7.00				100.00%			100.00%

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. iii b Infraestructura Educativa Superior"

Cerrada Xoloc 2 A Col. Ignacio Romero Vargas, Puebla, Puebla C.P. 72120 RFC. ICI1409158F5 Tel. (246) 14 4 99 22

Correo electrónico: admon.eme@gmail.com

2020

965



**INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EME S.A. DE C.V.**

Dependencia: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Sistema de Administración y Control de Obra

CODIGO: FAM-SUP-02-2020 CCT: 29EPO0001C

Concurso No. UPT-LP-002-2020 Fecha: 06-nov-20

Obra: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO

EDIFICIO LT-III CONCLUSION DE LABORATORIO PESADO Y OBRA EXTERIOR,

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ANDADORES.

Nivel Educativo: SUPERIOR

Lugar: SAN PEDRO XALCALTZINCO,  
TEPEYANCO, TLAXCALA.

Fecha: 06-nov-20

Fecha Inicio: 16-nov-20

Fecha Terminacion: 27-dic-20

Duracion: 42.00

P E - 10

**PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS**

PARTIDA	Inicio	Fin	Duracion	16-Nov-2020	23-Nov-2020	30-Nov-2020	7-Dic-2020	14-Dic-2020	21-Dic-2020	Total
						\$20,035.01				\$20,035.01
03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS	30-nov-20	13-dic-20	14.00			42.74%	57.26%			100.00%
						\$942,761.79	\$1,263,044.93			\$2,205,806.72
04 HERRERIA	07-dic-20	20-dic-20	14.00				2.35%	97.65%		100.00%
							\$28,102.25	\$1,167,738.29		\$1,195,840.54
05 INSTALACIONES	14-dic-20	27-dic-20	14.00					23.62%	76.38%	100.00%
								\$322,125.92	\$1,041,658.66	\$1,363,784.58
Obra Exterior										
01 CIMENTACION	21-dic-20	27-dic-20	7.00						100.00%	100.00%
									\$168,040.23	\$168,040.23
03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS	21-dic-20	27-dic-20	7.00						100.00%	100.00%
									\$16,831.51	\$16,831.51
04 HERRERIA	21-dic-20	27-dic-20	7.00						100.00%	100.00%
									\$8,580.00	\$8,580.00

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. iii b Infraestructura Educativa Superior"

Cerrada Xoloc 2 A Col. Ignacio Romero Vargas, Puebla, Puebla C.P. 72120 RFC. ICI1409158FS Tel. (246) 1409158 Correo electrónico: admon.eme@gmail.com

2020

96



**INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EME S.A. DE C.V.**

Dependencia: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Sistema de Administración y Control de Obra

CODIGO: FAM-SUP-02-2020 CCT: 29EPO0001C

Concurso No. UPT-LP-002-2020 Fecha: 06-nov-20

Obra: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO  
EDIFICIO LT-III CONCLUSION DE LABORATORIO PESADO Y OBRA EXTERIOR,  
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ANDADORES.

Nivel Educativo: SUPERIOR

Lugar: SAN PEDRO XALCALTZINCO,  
TEPEYANCO, TLAXCALA..

Fecha: 06-nov-20

Fecha Inicio: 16-nov-20

Fecha Terminacion: 27-dic-20

Duracion: 42.00

PE - 10

**PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS**

PARTIDA	Inicio	Fin	Duracion	16-Nov-2020	23-Nov-2020	30-Nov-2020	7-Dic-2020	14-Dic-2020	21-Dic-2020	Total
05 INSTALACIONES	21-dic-20	27-dic-20	7.00						100.00%	100.00%
									\$88,328.42	\$88,328.42
TOTAL DEL PERIODO				\$1,098,782.47	\$1,064,731.13	\$1,281,485.66	\$1,291,147.18	\$1,489,864.21	\$1,323,438.82	
ACUMULADO				\$1,098,782.47	\$2,163,513.60	\$3,444,999.26	\$4,736,146.44	\$6,226,010.65	\$7,549,449.47	
PORCENTAJE PERIODO				14.55%	14.11%	16.97%	17.10%	19.74%	17.53%	
PORCENTAJE ACUMULADO				14.55%	28.66%	45.63%	62.73%	82.47%	100.00%	

ATENTAMENTE

ARQ. JAIME RAYMUNDO BERNAL LEON  
APODERADO LEGAL

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EME S.A. DE C.V

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. iii b Infraestructura Educativa Superior"

Cerrada Xoloc 2 A Col. Ignacio Romero Vargas, Puebla, Puebla C.P. 72120 RFC. ICI1409158F5 Tel. (246) 14 4 95  
Correo electrónico: admon.eme@gmail.com

2020

967