INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADÍSTICA TRIMESTRE 3 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO UD-5 ETAPA 2		
JUNIO	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONTINUA LA CONSTRUCCION DE MUROS EXTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO; CONSTRUCCION DE PRETILES DE CONCRETO Y TABIQUE ROJO RECOCIDO EN LOSA DE AZOTEA (N 7.8 M); DESPLANTEDE MUROS DOBLES EN LOSA DE AZOTEA (N 9.8 M); CONSTRUCCION DE PRETILES DE CONCRETO SOBRE MUROS; APLICACIÓN DE APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES; INICIO DE LA COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 60X60 EN PISOS	BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES
JULIO	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONTINUACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MUROS DE SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES EN PLANTAS BAJA Y ALTA; SUMINISTRO, COLOCACION Y PROCESO DE SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA PARA FACHADAS INTEGRALES NORTE Y SUR; INICIO DE APLANADOS FINOS EN MUROS EXTERIORES (FACHADAS);	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES
AGOSTO	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: APLICACIÓN DE APLANADOS FINOS EN PRETILES DE LOSA DE AZOTEA; COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES DE PLANTA ALTA; COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA EN MURO ESCENICO; CIMBRADO Y COLADO DE ESCALONES DE ESCALERA DE ACCESO INTERIOR; TERMINACION DE PISOS DE CERAMICA EN PLANTA ALTA; INICIO DE COLOCACION DE PISOS DE CERAMICA EN PLANTA BAJA; COLOCACION DE PLACA DE MARMOL TRAVERTINO EN LOSA PARA LAVABOS, BAÑOS MUJERES PLANTA BAJA; IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA (N=7.80 Y N=9.80); RELLENOS CON MATERIAL INERTE, CONSTRUCCION DE PISOS Y GUARNICIONES EXTERIORES.	BENEFICIO: MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES

DIFICIO UD-5 ETAPA 2

CONSTRUCCION DE MUROS EXTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO

CONSTRUCCION DE PRETILES DE CONCRETO Y REPIZON EN LOSA DE AZOTEA (NIVEL 7.80 M)

APLICACCION DE APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES E INICIO DE COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA EN PISOS INTERIORES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE CERAMICA EN SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, SUMINISTRO, COLOCACION Y PROCESO DE SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA EN FACHADAS INTEGRALES NORTE Y SUR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE PARA RECIBIR PLAFON ACUSTICO "ECLIPSE CLIMA PLUS" PLANTA ALTA

APLICACIÓN DE APLANADOS FINOS CARA INTERIOR DE PRETILES DE AZOTEA

COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS EN BAÑOS MUJERES Y HOMBRES PLANTA ALTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE CERAMICA EN MURO ESCENICO CIMBRADO Y COLADO DE ESCALONES EN ESCALERA DE ACCESO A PLANTA ALTA INTERIOR.