INFORME DE ACTIVIDADES DE INFRESTRUTURA Y ESTADISTICA TRIMESTRE-3 2017.

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 DE OCTUBRE 2017.

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
	UPTX	
JULIO	**SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EDIFICIO:** TERMINACION DE LA COLOCACION DE: ESTRUCTURA METALICA A BASE DE VIGAS "IR", TUBO NEGRO CED. 40 DE 2" Y 6", CANCELERIA FABRICADA CON PERFIL INFERIOR DE ZOCLO HERCULITE Y MODULOS FIJOS DE VIDRIO TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9 MM. EN FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR. LIMPIEZAS INTERIOR Y EXTERIOR PARA ENTREGA DE OBRA. LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA **"EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5" CON NO. DE CONTRATO UPT-29-050-2016,** SE CONCLUYERON EL DIA 15 DE JULIO DEL 2017. DE ACUERDO AL OFICIO S/N. DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2017 QUE LA EMPRESA VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V. DIRIGE AL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.	BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES
	EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5	
AGOSTO	**SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:** INTERCONEXIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LA SUBESTACION DE 500 KVA. (EXISTENTE) AL EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5. REVISION Y PRUEBAS FISICAS DE LAS INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y VOZ Y DATOS.	BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES
SEPTIEMBRE	**SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:** REVISION DE ESTIMACIONES E-17 Y E-18 (FINIQUITO) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO FINANCIERO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA: EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5. REVISION PARCIAL DE LOS PLANOS ELABORADOS POR LA EMPRESA "CORPORATIVO CONSTRUCTOR FIRR DEL CENTRO S.A DE C.V. QUE INTEGRARAN EL PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFIDIO: **UNIDAD DE DOCENCIA UD-5 SEGUNDA ETAPA.** EL CUAL PRESENTA A LA FECHA UN AVANCE DEL 70 % SEGÚN INFORME DE DICHA EMPRESA. REVISION Y EVALUACION DE LOS INMUEBLES DE ESTA INSTITUCION PARA VERIFICAR EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS DESPUES DE LOS MOVIMIENTOS TELURICOS OCURRIDOS LOS DÍAS 19 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.., SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FALSO PLAFON, FISURAS Y REPELLADOS EN LAS JUNTAS FRÍAS DE LOS MUROS DIVISORIOS CON LA ESTRUCTURA DE TODOS LOS EDIFICIOS DE ESTA INSTITUCIÓN.	BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES

GALERÍA FOTOGRÁFICA EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5

COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA Y MODULOS DE VIDRIO TINTEX DE 9 MM. FACHADA POSTERIOR

PANORAMICA FACHADA SUR EDIFICIO UD-5 (OBRA CONCLUIDA).

FACHADA PONIENTE UD-2

CUCHILLAS ABAJO Y QUEDA SUSPENDIDO EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL INTERIOR DE LA INSTITUCION.

RETIRO DE INSERTOS DE 15 KVA. DE SUBESTACION DE 500 KVA. EXISTENTE.

SE SUBEN LAS CUCHILLAS EN LA LINEA DE C.F.E. PARA LA REANUDACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA U.P.T.

RESANE DE FISURAS EN MUROS EN BIBLIOTECA

RESANE DE FISURAS DE JUNTA FRIA DE MUROS DIVISORIOS CON ESTRUCTURA DE EDIFICIOS UD-2

REPARACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN BIBLIOTECA

RESANE DE FISURAS EN MUROS DE BIBLIOTECA

RESANE DE JUNTA FRIA DE MURO DIVISORIO CON ESTRUCTURA DE EDIFICIO LT-2